



Eigene Gleise für die S6: Informationsgespräch

Ortsbeirat 10: Frankfurter Berg/Berkersheim
Ortsbeirat 14: Harheim

DB InfraGO AG | Infrastrukturprojekte Mitte | 4. Juni 2024



Projektleitung und Kontakt



Projektleitung:

Wolf-Dieter Tigges

DB InfraGO AG
Baubüro S6
Homburger Landstr. 465a
60433 Frankfurt am Main

Telefon: 0711 20921770

E-Mail: wolf-dieter.tigges@deutschebahn.com

Bürgertelefon:

Telefon: 0160 97464165

Stakeholdermanagement:

Christina Laible

DB InfraGO AG
Infrastrukturprojekte Mitte
Hahnstr. 49
60528 Frankfurt am Main

Telefon: 0152 32117014

E-Mail: info-s6@deutschebahn.com

Agenda

- 
- A solid red horizontal bar.
- Die Arbeiten im Detail
 - Ausblick
 - Austausch und Klärung von Fragen



Die Arbeiten im Detail

Die Arbeiten im Detail

Grundsätzliches



- Am 19. Februar wurde die S-Bahn und Fernbahnstrecke in einem Bauzustand mit einer reduzierten Geschwindigkeit in Betrieb genommen (sog. Zwischeninbetriebnahme), um die Restleistungen bis zur Endinbetriebnahme fertigzustellen. Das Vorhaben befindet sich weiterhin im Bauzustand.
- Die **finale Inbetriebnahme** und Wechsel in den Endzustand erfolgt erst zum Zeitpunkt des Fahrplanwechsels 2024/2025 am **9. Dezember 2024**.
- Aufgrund unvorhergesehener Schwierigkeiten im Planungs-, Materialisierungs- und Bauprozess, resultierend aus der vorhandenen Bausubstanz, schlechten Baugrundverhältnissen, mussten u.a. zusätzliche standsicherheitserhöhende Maßnahmen geplant und ausgeführt werden. Dies hat unter anderem zur Folge, dass die Barrierefreiheit aller Stationen erst bis zur finalen Inbetriebnahme sichergestellt werden kann.

Die Arbeiten im Detail

S-Bahn-Station Frankfurter Berg



- Der barrierefreie Zugang auf den Mittelbahnsteig (Aufzug) wird voraussichtlich Ende Juni sichergestellt.
- Der endgültige Fußgängerabgang Richtung Stadt wird voraussichtlich Ende des Jahres eingehoben. In der Zwischenzeit verbleibt das errichtete Provisorium.



Ausblick

Schließung der Schallschutzwände



- Die noch offenen Lücken im Schallschutz werden während der nächtlichen, einseitigen, Sperrungen geschlossen
- Vollständige Schließung bis zum Dezember 2024

Umweltmaßnahmen

Nachpflanzung gefälltter Bäume



- Nachpflanzung gefälltter Bäume ist im Landschaftspflegerischen Begleitplan des Planfeststellungsbeschlusses festgeschrieben
- Hier sind Flächen und vorgesehene Pflanzengattungen (z.B. Baum oder Strauch) hinterlegt
- Auf dieser Basis erfolgt die Landschaftspflegerische Ausführungsplanung im Detail (Pflanzarten und -mengen), die derzeit erstellt wird

Erfolgreiche Rekultivierung

Beispiel: Azaleenweg / Brücke A661



Geplante Rekultivierungsarbeiten

Die Arbeiten sind wetterabhängig



- BE-Fläche unserer Schallschutzfirma in Berkersheim, soll in den nächsten Monaten abgebaut werden, damit mit der Rekultivierung begonnen werden kann

Geplante Rekultivierungsarbeiten

Die Arbeiten sind wetterabhängig



- Die BE-Fläche am Frankfurter Berg wird voraussichtlich bis 28. Juni 2024 zurückgebaut

An aerial photograph of a city, likely Vienna, showing a dense residential area with many houses and trees. A railway line runs diagonally across the middle of the image. In the foreground, there is a construction site with various pieces of machinery and materials. In the background, the city skyline is visible, including several tall buildings and the Vienna Tower (Fernsehturm) on the right. The sky is clear and blue.

Jetzt ist Zeit für Ihre Fragen.

