



# Eigene Gleise für die S6: Informationsgespräch

Ortsbeirat 2: Bockenheim

DB InfraGO AG | Infrastrukturprojekte Mitte | 4. Juni 2024

FRANKFURT  
RHEINMAIN



# Projektleitung und Kontakt



## Projektleitung:

### **Wolf-Dieter Tigges**

DB InfraGO AG  
Baubüro S6  
Homburger Landstr. 465a  
60433 Frankfurt am Main

Telefon: 0711 20921770

E-Mail: [wolf-dieter.tigges@deutschebahn.com](mailto:wolf-dieter.tigges@deutschebahn.com)

## Bürgertelefon:

Telefon: 0160 97464165

## Stakeholdermanagement:

### **Christina Laible**

DB InfraGO AG  
Infrastrukturprojekte Mitte  
Hahnstr. 49  
60528 Frankfurt am Main

Telefon: 0152 32117014

E-Mail: [info-s6@deutschebahn.com](mailto:info-s6@deutschebahn.com)

# Agenda

- 
- Die Arbeiten im Detail
  - Ausblick
  - Austausch und Klärung von Fragen

# Die Arbeiten im Detail

# Die Arbeiten im Detail

## Grundsätzliches



- Am 19. Februar wurde die S-Bahn und Fernbahnstrecke in einem Bauzustand mit einer reduzierten Geschwindigkeit in Betrieb genommen (sog. Zwischeninbetriebnahme), um die Restleistungen bis zur Endinbetriebnahme fertigzustellen. Das Vorhaben befindet sich weiterhin im Bauzustand.
- Die **finale Inbetriebnahme** und Wechsel in den Endzustand erfolgt erst zum Zeitpunkt des Fahrplanwechsels 2024/2025 am **9. Dezember 2024**.
- Aufgrund unvorhergesehener Schwierigkeiten im Planungs-, Materialisierungs- und Bauprozess, resultierend aus der vorhandenen Bausubstanz, schlechten Baugrundverhältnissen, mussten u.a. zusätzliche standsicherheitserhöhende Maßnahmen geplant und ausgeführt werden. Dies hat unter anderem zur Folge, dass die Barrierefreiheit aller Stationen erst bis zur finalen Inbetriebnahme sichergestellt werden kann.

# Die Arbeiten im Detail

## Knöterichweg/Bockenheimer Wiesenweg



- Für Asphaltierungsarbeiten ist Mitte/Ende 2024 noch einmal eine Sperrung von ca. 1-2 Wochen erforderlich
- Anschließend wird die Umleitungsregelung über den Bockenheimer Wiesenweg wieder aufgehoben



# Ausblick

# Schließung der Schallschutzwände



- Die noch offenen Lücken im Schallschutz werden während der nächtlichen, einseitigen, Sperrungen geschlossen.
- Vollständige Schließung bis zum Dezember 2024

# Umweltmaßnahmen

## Nachpflanzung gefälltter Bäume



- Nachpflanzung gefälltter Bäume ist im Landschaftspflegerischen Begleitplan des Planfeststellungsbeschlusses festgeschrieben
- Hier sind Flächen und vorgesehene Pflanzengattungen (z.B. Baum oder Strauch) hinterlegt
- Auf dieser Basis erfolgt die Umsetzung der landschaftspflegerischen Ausführungsplanung

# Erfolgreiche Rekultivierung

Beispiel: Azaleenweg / Brücke A661



# Geplante Rekultivierungsarbeiten

## Die Arbeiten sind wetterabhängig



- **Niedwiesenstraße 115:**  
Baustraße und Rampe wird zurückgebaut. Wiederherstellung des Spielplatzes und der Mülltonnenstellplätze bis ca. Ende Juni
- **Ginnheimer Wirtshaus:**  
Zaun für Anwohnende wird errichtet. Auftrag Oberboden und Rekultivierung erfolgt im Anschluss bis ca. Mitte Juli
- **Kleingärten unter Rosa-Luxemburg-Brücke:**  
Abstimmung mit der Stadt, wie Rekultivierung erfolgen soll



**Jetzt ist Zeit  
für Ihre Fragen.**

